

**Отчет по выполнению Адресных программ
ГУП «ТЭК СПб» 2013/2014г.г.**



ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ 2013 ГОДА

№ п/п	Наименование оборудования и инженерных сетей	Ед. изм.	План	Факт
Капитальный ремонт (собственные средства)				
1	Чугунно-секционные котлы	шт.	50	56
2	Котлы водогрейные	шт.	1	1
3	Деаэраторы	шт.	1	1
4	Мазутные баки	шт.	2	2
5	Дымовые трубы	шт.	31	34
6	ЦТП	шт.	5	5
7	Тепловые сети (однотрубное исчисление)	км.	14,9	14,9
Реконструкция и строительство (собственные средства)				
1	Котлы паровые	шт.	4	4
2	Чугунно-секционные котлы	шт.	22	22
3	Котлы водогрейные	шт.	1	1
4	Деаэраторы	шт.	1	1
5	Аккумуляторные баки	шт.	5	7
6	Мазутные баки	шт.	5	5
7	ЦТП	шт.	3	3
8	Тепловые сети (однотрубное исчисление)	км.	64,4	63,4
Реконструкция и строительство (средства бюджета СПб без СПб ГКУ «УЗ»)				
1	Котлы паровые	шт.	1	1
2	Чугунно-секционные котлы	шт.	13	13
3	Котлы водогрейные	шт.	2	2
4	Аккумуляторные баки	шт.	4	2
5	Дымовые трубы	шт.	4	4
6	ЦТП	шт.	4	4
7	Тепловые сети (однотрубное исчисление)	км.	60	50,4

ВЫПОЛНЕНИЕ АДРЕСНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ 2013г. ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГУП «ТЭК СПб»

П/П	Наименование	Протяженность т/с, км		Выполнение, млн. руб. (без НДС)	
		План	Факт	План	Факт
1.	Капитальные вложения за счет собственных средств:				
1.1.	Адресная программа за счет средств амортизации	49,2	48,3	2386,8	1623,7
1.2.	Адресная программа за счет платы за присоединение	15,2	15,1	960,1	646,7
1.3	Адресная программа за счет привлеченных средств	0	0	376,9	353,0
2	Капитальный ремонт за счёт собственных средств				
2.1.	Адресная программа ремонта	14,9	14,9	465,5	414,6
	ИТОГО:	79,3	78,3 (98,7%)	4189,3	3038,0 (72,5%)

ВЫПОЛНЕНИЕ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ 2013г. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

П/П	Наименование	Протяженность т/с, км		Выполнение, млн. руб. (без НДС)	
		План	Факт	План	Факт
1.	Капитальные вложения за счет средств бюджета (увеличение уставного фонда):				
1.1.	Адресная программа реконструкции магистральных тепловых сетей города Колпино	13,1	12,4	455,6	934,5
1.2.	Адресная программа реконструкции тепловых сетей Пушкинского и Колпинского районов	16,0	16,0	512,7	683,6
2	Адресная инвестиционная программа				
2.1.	Адресная инвестиционная программа СПб	60,0	50,4	1416,1	1183,4
	ИТОГО:	89,1	78,8 (88,4%)	2384,4	2801,5 (117,5%)

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ НА 19.09.2014Г.

№ п/п	Наименование оборудования и инженерных сетей	Ед. изм.	План	Факт
Капитальный ремонт (собственные средства)				
1	Чугунно-секционные котлы	шт.	30	23
2	Котлы водогрейные	шт.	0	0
3	Деаэраторы	шт.	0	0
4	Мазутные баки	шт.	2	0
5	Дымовые трубы	шт.	32	32
6	ЦТП	шт.	6	0
7	Тепловые сети (однотрубное исчисление)	км.	10,8	1,9
Реконструкция и строительство (собственные средства)				
1	Котлы паровые	шт.	6	0
2	Чугунно-секционные котлы	шт.	8	7
3	Котлы водогрейные	шт.	12	2
4	Деаэраторы	шт.	3	0
5	Аккумуляторные баки	шт.	9	7
6	Мазутные баки	шт.	4	3
7	ЦТП	шт.	14	0
8	Тепловые сети (однотрубное исчисление)	км.	63,8	26,3
Реконструкция и строительство (средства бюджета СПб без СПб ГКУ «УЗ»)				
1	Котлы паровые	шт.	1	1
2	Котлы водогрейные	шт.	2	1
3	Аккумуляторные баки	шт.	2	2
4	Мазутные баки	шт.	1	1
5	Тепловые сети (однотрубное исчисление)	км.	5,8	4,3

ВЫПОЛНЕНИЕ АДРЕСНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГУП «ТЭК СПб» ПО СОСТОЯНИЮ НА 19.09.2014

П/П	Наименование	Протяженность т/с, км		Выполнение, млн. руб. (без НДС)	
		План	Факт	План	Факт
1.	Капитальные вложения за счет собственных средств:				
1.1.	Адресная программа за счет средств амортизации	53,3	16,3	2985,0	543,1
1.2.	Адресная программа за счет платы за присоединение	10,5	10,0	934,6	116,7
1.3	Адресная программа за счёт заёмных средств	0	0	396,1	183,5
2	Капитальный ремонт за счёт собственных средств				
2.1.	Адресная программа ремонта	10,8	1,9	465,5	174,3
	ИТОГО:	74,6	28,2 (37,8%)	4781,2	1017,6 (21,3%)

ВЫПОЛНЕНИЕ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 19.09.2014

П/П	Наименование	Протяженность т/с, км		Выполнение, млн. руб.	
		План	Факт	План	Факт
1	Адресная инвестиционная программа				
1.1.	Адресная инвестиционная программа СПб (с НДС)	5,8	4,3	1088,5	543,0
1.1.	Адресная инвестиционная программа СПб, (с НДС) субсидии ГУП «ТЭК СПб»	0	0	506,9	0
	ИТОГО:	5,8	4,3 (74%)	1595,4	543,0 (34%)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

